

**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы ТОО "Жылыойгаз" на 2021-2025 годы, утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Атырауской области №70-ОД от 07.09.2020 года и согласованной Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области №115-Ө от 09.09.2020 года за 2 квартал 2023 года**

**Вид деятельности: Транспортировка товарного газа по распределительным системам**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	ЕИ	Количество с тво	Сумма инвестиций, тысяч тенге (без налога на добавленную стоимость) - Утверждено Департаментом)	Источник финансирования, тысяч тенге		Стадия исполнения	Сроки выполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тг, без НДС
					Собственные	Нерегулируемая (иная) деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13
1	Приобретение материалов на замену газопровода среднего давления диаметром 500 мм от АГРС №2 до КУ №8К			79 636,48	72 625,46	-	-	до 31.12.2023	72 625,46
1.2.	<i>Труба ПЭ 100 SDR 17 д.500*29.7 мм</i>	<i>м</i>	<i>1518</i>	<i>58 161,50</i>	<i>72 625,46</i>	-	Учитывая разницу подорожание строительных материалов точнее трубы, мы не смогли приобрести трубы ПЭ в количестве 1518 метров диаметром 500 мм на сумму 58 161,50 тыс. тенге, так как на эту сумму поставщики не принимают участие в конкурсе. Мы повысили сумму конкурса по цене рынка и выбор был определен по наименьшей цене. В связи с этим у нас образовался перерасход на суммы 14 463,96 тыс.тг.	до 31.12.2023	72 625,46
1.3.	<i>Труба стальная Ду 530x8,0мм</i>	<i>м</i>	<i>18</i>	<i>825,87</i>		-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.4.	<i>Задвижка Ду 500 мм Ру16, с ответными фланцами, болтами, гайками, прокладками</i>	<i>кт.</i>	<i>3</i>	<i>9 634,47</i>		-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.5.	<i>Задвижка Ду 300 мм Ру16, с ответными фланцами, болтами, гайками, прокладками</i>	<i>кт.</i>	<i>2</i>	<i>1 850,33</i>		-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-

1.6.	Задвижка Ду 200 мм Ру16, с ответными фланцами, болтами, гайками, прокладками	кт.	1	359,43	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.7.	Задвижка Ду 100 мм Ру16, с ответными фланцами, болтами, гайками, прокладками	кт.	2	187,16	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.8.	Задвижка Ду 80 мм Ру16, с ответными фланцами, болтами, гайками, прокладками	кт.	1	82,18	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.9.	Отвод ПЭ100 SDR17 90° Ø500 мм	шт.	5	950,42	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.10.	Отвод ПЭ100 SDR17 90° Ø315 мм	шт.	2	117,10	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.11.	Отвод ПЭ100 SDR11 90° Ø110 мм	шт.	2	7,25	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.12.	Отвод ПЭ100 SDR11 90° Ø90 мм	шт.	2	4,46	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.13.	Отвод 90° Ду 530 мм	шт.	4	561,48	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.14.	Отвод 90° Ду 325 мм	шт.	2	74,86	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.15.	Отвод 90° Ду 219 мм	шт.	1	9,36	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.16.	Отвод 90° Ду 114 мм	шт.	2	5,66	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.17.	Отвод 90° Ду 89 мм	шт.	2	2,22	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.18.	Переход ст. к Ду 530/426 мм	шт.	2	189,50	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.19.	Переход ст. к Ду 426/325 мм	шт.	2	88,90	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.20.	Переход ст. к Ду 325/219 мм	шт.	3	57,42	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.21.	Переход ст. к Ду 219/114 мм	шт.	1	7,12	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.22.	Переход ст. к Ду 114/89 мм	шт.	3	5,74	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.23.	Переход ПЭ/ст. к Ø500/530 мм	шт.	4	1 875,32	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.24.	Переход ПЭ/ст. к Ø315/325 мм	шт.	2	229,66	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-



1.25	Переход ПЭ/ст. к Ø110/114 мм	шт.	1	6,15	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.26	Переход ПЭ/ст. к Ø90/89 мм	шт.	2	7,18	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.27	Переход ПЭ к Ø315/225 мм	шт.	1	22,52	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.28	Переход ПЭ к Ø225/110 мм	шт.	1	4,57	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.29	Тройник неравнопроходный Ду 530/530/325 мм	шт.	1	212,08	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.30	Тройник неравнопроходный Ду 325/325/219 мм	шт.	1	94,91	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.31	Тройник неравнопроходный Ду 219/219/114 мм	шт.	1	29,83	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.32	Тройник равнопроходный Ду 325 мм	шт.	1	69,44	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.33	Тройник ПЭ100 SDR17 неравнопроходный Ø 500/500/315 мм	шт.	1	245,94	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.34	Кабель с двойной изоляцией для катодной защиты НМWPE 1*10мм <sup>2</sup>	шт.	400	1 000,45	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.35	Комплект для PIN BRAZING HA 8мм	шт.	40	428,77	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.36	Муфта залифная Scotchcast 91-NBA 1	шт.	40	1 143,38	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.37	Кабельный наконечник 10мм <sup>2</sup> Хмб медный	шт.	120	35,73	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.38	Набор для эпоксидного покрытия, 2 трубка 150 гр.	кт.	100	95,28	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
1.39	Пластиковый хомут 400 мм	шт.	200	952,81	-	Приобретение материалов планируются в 3-4 квартале 2023 года	до 31.12.2023	-
<b>ИТОГО за 2023 год</b>				<b>79 636,48</b>	<b>72 625,46</b>	-		<b>72 625,46</b>

Директора ТОО "Жылыойгаз"



Жақашев Г.М.