

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымша

2016 жылға арналған табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалу барысы туралы ақпараты

"Жылыойгаз" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(субъект атауы)

Табиғи газды тұтынушыларға таратушы газ құбырлары арқылы тасымалдау

(қызмет көрсету саласы)

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау агенттігінің Атырау облысы бойынша Департаментінің басшысының 19.06.2016 жылғы №103-НҚ бұйрығы (кім бекітті, нөмірі және бұйрық мерзімі)

| № p/c | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшерлері туралы ақпарат (мың тенге) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|---|------------------|-----------------|--------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|
| | Іс-шара атауы | Өлшем бірлігі | Нақты көлем көрсеткіші | | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың тенге | | Өз қаражаттары | | | | Қарыз қаражаттар | | | | Бюджеттік қаражаттар | | Реттелмейтін (өзге) қызмет | | |
| | | | жоспар | нақты көрсеткіш | жоспар | нақты көрсеткіш | жоспар | нақты көрсеткіш | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | нақты көрсеткіш | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | нақты көрсеткіш | жоспар | нақты көрсеткіш | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | "Саратов 20М" АГТС-сын сатып алу (бастапқы транш жалпы құнының 55%) | бірлік | 1 | 0 | 110 261,55 | 0,00 | 110 261,55 | 0 | -110 261,55 | құрылғыларды сатып алу бойынша тендер 2 жарты жылдықта жоспарлануда | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Барлығы: | | | | | 110 261,55 | 0,00 | 110 261,55 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

Ұйым басшысы:

Жақашев Г.М.
Аты-жөні



қолы

13.06.2016
мерзімі


| Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіші ² | 2015 жылдың 1 жарты жылдығының нақты көрсеткіші | 2016 жылдың 1 жарты жылдығының жоспары | 2016 жылдың 1 жарты жылдығының болжалды көрсеткіші | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткішін бағалау, % | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері жеткіліксіз болу себептері |
|---|---|--|--|--|--|
| Өндірістік көрсеткіштері, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша, мың м3. | 67 342,46 | 66 900,00 | 64 959,38 | -2,90 | газ тұтынудың азаюы |
| Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша | 16,30 | 17,61 | 17,61 | 0,00 | - |
| Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша | 1,98% | 1,93% | 1,93% | 0,00 | - |
| Авариялық жағдайды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - |

² Көрсеткіштер өзге көрсеткіштер мен сала ережелерімен сәйкестендіріліп, олар арқылы толтырылады

Ұйым басшысы:



Жақашев Г.М.
аты-жөні



қолы

13.06.2016

мерзімі