

**Информация ТОО "Жылыойгаз" о ходе исполнения инвестиционной программы на регулируемую услугу по транспортировке газа по распределительным трубопроводам за 3 квартал 2019 года**

Инвестиционная программа ТОО "Жылыойгаз" на 2016-2020 годы утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Атырауской области от 31.10.2018 г. №144-ОД

№	Наименование мероприятий	Единица измерения	Утвержденный план на 2019 год		Фактические показатели за 9 месяцев 2019 года	
			Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
1	Приобретени АГРС мощностью 50000 м3/час (второй транш)	шт	1	128 469,00	1	132 535,50
2	Замена АГРС №1, г.Кульсары	раб	1	12 447,88	1	12 392,86
<b>Итого:</b>			<b>2</b>	<b>140 916,88</b>	<b>2</b>	<b>144 928,36</b>

Все запланированные мероприятия по инвестиционной программе ТОО "Жылыойгаз" выполнены в полном объеме.



