

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы ТОО "Жылыойгаз" на 2021-2025 годы, утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Атырауской области №70-ОД от 07.09.2020 года и согласованной Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области №115-Ө от 09.09.2020 года за 3 квартал 2022 года

Вид деятельности: Транспортировка товарного газа по распределительным системам

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	ЕИ	Количество	Сумма инвестиций, тысяч тенге (без налога на добавленную стоимость) - Утверждено Департаментом)	Источник финансирования, тысяч тенге		Стадия исполнения	Сроки выполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тг, без НДС
					Собственные	Нерегулируемая (иная) деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13
2	Приобретение материалов на замену газопровода среднего давления диаметром 500 мм от АГРС №2 до КУ №8К			75 906,20	75 906,20	21 597,70	Учитывая разницу подорожание строительных материалов точнее трубы, мы не смогли приобрести трубы ПЭ в количестве 2100 метров диаметром 500 мм на сумму 75 906,20 тыс. тенге, так как на эту сумму поставщики не принимают участие в конкурсе. Мы повысили сумму конкурса по цене рынка и выбор был определен по наименьшей цене. В связи с этим у нас образовался перерасход на сумму 21 597,70 тг. Это за счет иной деятельности.	31.12.2022	97 503,90
2.1.	Труба ПЭ 100 SDR 17 д.500*29.7 мм	м	2100	75 906,20	75 906,20	21 597,70			97 503,90
	ИТОГО за 2022 год			75 906,20	75 906,20	21 597,70			97 503,90

Директора ТОО "Жылыойгаз"

Жакашев Г.М.

