

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы ТОО "Жылыойгаз" на 2021-2025 годы, утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Атырауской области №70-ОД от 07.09.2020 года и согласованной Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области №115-Ө от 09.09.2020 года за 1 квартал 2022 года

Вид деятельности: Транспортировка товарного газа по распределительным системам

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	ЕИ	Количество	Сумма инвестиций, тысяч тенге (без налога на добавленную стоимость) - Утверждено Департаментом	Источник финансирования, тысяч тенге		Стадия исполнения	Сроки выполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тг, без НДС
					Собственные	Нерегулируемая (иная) деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13
2	Приобретение материалов на замену газопровода среднего давления диаметром 500 мм от АГРС №2 до КУ №8К			75 906,20	75 906,20		Приобретение материалов планируются в 3 квартале 2022 года	31.12.2022	-
2.1.	Труба ПЭ 100 SDR 17 д.500*29.7 мм	м	2100	75 906,20	75 906,20				
ИТОГО за 2021 год				75 906,20	75 906,20	0,00			0,00

Директора ТОО "Жылыойгаз"



Жакашев Г.М.