

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы ТОО "Жылыойгаз" на 2021-2025 годы, утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Атырауской области №70-ОД от 07.09.2020 года и согласованной Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области №115-Ө от 09.09.2020 года за 2 квартал 2021 года

Вид деятельности: Транспортировка товарного газа по распределительным системам

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	ЕИ	Количество	Сумма инвестиций, тысяч тенге (без налога на добавленную стоимость) - Утверждено Департаментом)	Источник финансирования, тысяч тенге		Стадия исполнения	Сроки выполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тг, без НДС
					Собственные	Нерегулируемая (иная) деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13
1	Замена БПГ (блока подогрева газа) в АГРС №4	ед	1	56 412,50	56 412,50		01.04.2021 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Жылыойгаз" произведен итог конкурса путем тендера по закупкам БПГ (блока подогрева газа) для АГРС №4 и заключился договор закупки между ТОО "Жылыойгаз" и ООО "Энергогазресурс". В целом, сроки выполнения работы по приобретению БПГ в АГРС №4 и строительно-монтажные работы ожидается до 01.10.2021 года.	01.10.2021	-
2	Приобретение материалов на замену газопровода среднего давления диаметром 500 мм от АГРС №2 до КУ №8К			17 049,91	17 049,91		Приобретение материалов планируются в 4 квартале 2021 года	31.12.2021	-
2.1.	Труба ПЭ 100 SDR 17 д.500*29.7 мм	м	500	17 049,91	17 049,91				-
<b>ИТОГО за 2021 год</b>				<b>73 462,41</b>	<b>73 462,41</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Директора ТОО "Жылыойгаз"



Жакашев Г.М.