

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы ТОО "Жылыойгаз" на 2021-2025 годы, утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Атырауской области №70-ОД от 07.09.2020 года и согласованной Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области №115-Ө от 09.09.2020 года за 4 квартал 2022 года

Вид деятельности: Транспортировка товарного газа по распределительным системам

| № п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | ЕИ | Количество | Сумма инвестиций, тысяч тенге (без налога на добавленную стоимость) - Утверждено Департаментом) | Источник финансирования, тысяч тенге | | Стадия исполнения | Сроки выполнения (по заключенному договору и/или плану) | Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тг, без НДС |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | | | Собственные | Нерегулируемая (иная) деятельность | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Приобретение материалов на замену газопровода среднего давления диаметром 500 мм от АГРС №2 до КУ №8К | | | 75 906,20 | 75 906,20 | 21 597,70 | Учитывая разницу подорожание строительных материалов точнее трубы, мы не смогли приобрести трубы ПЭ в количестве 2100 метров диаметром 500 мм на сумму 75 906,20 тыс. тенге, так как на эту сумму поставщики не принимают участие в конкурсе. Мы повысили сумму конкурса по цене рынка и выбор был определен по наименьшей цене. В связи с этим у нас образовался перерасход на суммы 21 597,70 тг. Это за счет иной деятельности. | 31.12.2022 | 97 503,90 |
| 2.1. | Труба ПЭ 100 SDR 17 д.500*29.7 мм | м | 2100 | 75 906,20 | 75 906,20 | 21 597,70 | | | 97 503,90 |
| | ИТОГО за 2022 год | | | 75 906,20 | 75 906,20 | 21 597,70 | | | 97 503,90 |

Директора ТОО "Жылыойгаз" _____

Жакашев Г.М.

