

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы на 2 полугодие 2019 года

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылыойгаз"

(наименование субъекта)

Транспортировка природного газа по распределительным трубопроводам

(вид деятельности)

Приказ и.о.Руководителя Департамента по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Атырауской области от 31.10.2018 года № 144-ОД

(кем утверждена, номер и дата приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге после корректировки		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Приобретение АГРС мощностью 50000 м3/час (второй транш)	шт	1	0	128 469,00	0,00	108 059,24	112 125,74	4 066,50	Инвестиционная программа по приобретению АГРС мощностью 50000 м3/час выполнено в полном объеме. В связи с повышением курса рубля к тенге образовался перасход в размере 4 066,50 тыс.тенге по нерегулируемой деятельности	-	-	-	-	-	-	20 409,76	20 409,76
2	Замена АГРС №1, г.Кульсары	раб	1	0	12 447,88	0,00	12 447,88	12 392,86	-55,02	Экономия в размере 55,02 тыс.тенге образовалось по итогам проведения тендерных процедур	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Итого:					140 916,88	0,00	120 507,12	124 518,60	4 011,48								20 409,76	20 409,76

Руководитель организации:

Жакашев Г.М.

Ф.И.О.



подпись

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт 2 полугодия 2018 года	план на 2019 год	факт текущего полугодия	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества, %	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Производственные показатели, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	49 859,13	124 000,00	50 547,10	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2,64	6,35	2,28	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,87%	1,84%	1,84%	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	-

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли

Руководитель организации:



Жакашев Г.М.
Ф.И.О.



подпись