

2019 жылдың 2 жарты жылдығына арналған табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаның(жобаның) орындалу барысы туралы ақпараты

"Жылыойгаз" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(субъект атауы)

Табиғи газды тұтынушыларға таратушы газ құбырлары арқылы тасымалдау

(қызмет көрсету саласы)

Қазақстан Республикасы ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау Комитетінің Атырау облысы бойынша Департаменті басшысының м.а. 31.10.2018 жылғы №144-НК бұйрығы
(кім бекітті, нөмірі және бұйрық мерзімі)

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат (мың теңге)																		
№ п/п	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Нақты көлем көрсеткіші		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Өз қаражаттары				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражаттар		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар	нақты көрсеткіш	жоспар	нақты көрсеткіш	жоспар	нақты көрсеткіш	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	нақты көрсеткіш	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	нақты көрсеткіш	жоспар	нақты көрсеткіш
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Қуаттылығы сағатына 50000 текше метр болатын АГТБ сатып алу (2 транш)	бірлік	1	0	128 469,00	0,00	108 059,24	112 125,74	4 066,50	Қуаттылығы сағатына 50000 текше метр болатын АГТБ сатып алу бойынша бекітілген инвестициялық бағдарлама толығымен орындалды. Рубльдің теңгеге қатысты бағамының нығаюына байланысты реттелмеген қызмет үшін 4 066,50 мың теңге көлемінде шамадан тыс шығындар орын алды.	-	-	-	-	-	-	20 409,76	20 409,76
2	№1 АГТБ ауыстыру	жұмыс	1	0	12 447,88	0,00	12 447,88	12 392,86	-55,02	Өткізілген тендердің қорытындысы бойынша 55,02 мың теңге үнемдеу пайда болды.	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Барлығы					140 916,88	0,00	120 507,12	124 518,60	4 011,48								20 409,76	20 409,76

Ұйым басшысы:

Жақашев Г.М.
Аты-жөні



қолы

Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіші ²	2018 жылдың 2 жарты жылдығының нақты көрсеткіші	2019 жылға жоспар	2019 жылдың 2 жарты жылдығының көрсеткіші	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткішін бағалау, %	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері жеткіліксіз болу себептері
Өндірістік көрсеткіштері, Бекітілген инвестициялық бағдарламаға(жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша, мың.м3	49 859,13	124 000,00	50 547,10	-	-
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жолдары бойынша	2,64	6,35	2,28	-	-
Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жолдары бойынша	1,87%	1,84%	1,84%	-	-
Авариялық жағдайды төмендету, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жолдары бойынша	0	0	0	-	-

² көрсеткіштер өзге көрсеткіштер мен сала ерекшелігін ескерту арқылы толтырылады

Ұйым басшысы:



Жақашев Г.М.
Аты-жөні

КОЛЫ