

2017 жылға арналған табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалу барысы туралы ақпараты

"Жылыойгаз" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(субъект атауы)

Табиғи газды тұтыншыларға таратушы газ құбырлары арқылы тасымалдау

(қызмет көрсету саласы)

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау агенттігінің Атырау облысы бойынша Департаментінің басшысының 19.06.2017 жылғы №103-НҚ бұйрығы

(кім бекітті, нөмірі және бұйрық мерзімі)

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат (мың теңге)

№ п/п	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Нақты көлем көрсеткіші		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Өз қаражаттары				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражаттар		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар	нақты көрсеткіш	жоспар	нақты көрсеткіш	жоспар	нақты көрсеткіш	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	нақты көрсеткіш	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	нақты көрсеткіш	жоспар	нақты көрсеткіш
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	АГРС "Саратов 20М" сатып алу (бастапқы транш жалпы құнының 55%)	бірлік	1	0	90 213,99	0,00	90 213,99	0	-90 213,99	ООО "Инвестгазавтоматика" 01.11.2016 жылғы №07-07-16/177 жеткізу келісім-шартына сәйкес қалған төлем 2017 жылдың 30 маусымына дейін жүргізіледі	-	-	-	-	-	-	-	
2	№2 АГТБ ауыстыру (Құлсары қ.)	бірлік	1	0	12 414,07	0,00	12 414,07	0,00	-12 414,07	"Кульсарыгаз" ЖШС 04.04.2017 жылғы №07-07-17/58 құрылыс-монтаж жұмыстарын сатып алу келісім-шартына сәйкес №2 АГТБ ауыстыру жұмыстары 2017 жылдың 31 шілде айына дейін жүргізіледі.	-	-	-	-	-	-	-	-
Барлығы					102 628,06	0,00	102 628,06	0,00	-102 628,06									

Үйым басшысы:

Ермекова Ж.К.  
Аты-жөні



14.06.2017

мерзімі

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіші <sup>2</sup>	2016 жылдың 1 жарты жылдығының нақты көрсеткіші	2017 жылдың 1 жарты жылдығының жоспары	2017 жылдың 1 жарты жылдығының нақты көрсеткіші	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткішін бағалау, %	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері жеткіліксіз болу себептері
Өндірістік көрсеткіштері, Бекітілген инвестициялық бағдарламаға(жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша, мың.м3	64 335,33	65 000,00	67 575,27	3,96	-
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жолдары бойынша	17,61	20,35	20,35	0,00	-
Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жолдары бойынша	1,93%	1,90%	1,90%	0,00	-
Авариялық жағдайды төмендету, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жолдары бойынша	0	0	0	0,00	-

<sup>2</sup> көрсеткіштер өзге көрсеткіштер мен сала ерекшелігін ескерту арқылы толтырылады

Ұйым басшысы:

Ермекова Ж.К.  
Аты-жөні



14.06.2017

мерзімі