

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2019 года

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылыойгаз"

(наименование субъекта)

Транспортировка природного газа по распределительным трубопроводам

(вид деятельности)

Приказ и.о.Руководителя Департамента по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Атырауской области от 31.10.2018 года № 144-ОД

(кем утверждена, номер и дата приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге после корректировки		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Приобретени АГРС мощностью 50000 м3/час (второй транш)	шт	1	0	128 469,00	0,00	108 059,24	64 144,50	-43 914,74	По спецификации №1 к №07-07-18/154 от 05.11.2018 г. -оплата оставшейся суммы производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после поставки оборудования	-	-	-	-	-	-	20 409,76	0
2	Замена АГРС №1, г.Кульсары	раб	1	0	12 447,88	0,00	12 447,88	0,00	-12 447,88	Закупка услуг по "Замене АГРС №1" планируется Товариществом на 3 квартал 2019 года	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Итого:					140 916,88	0,00	120 507,12	64 144,50	-56 362,62								20 409,76	0,00

Руководитель организации:

Жакашев Г.М.
Ф.И.О.

