

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы на 2017 год

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылыойгаз"

(наименование субъекта)

Транспортировка природного газа по распределительным трубопроводам

(вид деятельности)

Приказ руководителя Департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Атырауской области от 19.06.2015 года № 103-ОД

(кем утверждена, номер и дата приказа)

| Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|------|--|------|----------------------|------|-------------|---|------------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------------|------|--|
| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные средства | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | | |
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | Приобретени АГРС "Саратов 20М" (первый транш 45% от стоимости) | шт | 1 | 0 | 90 213,99 | 0,00 | 90 213,99 | 0 | -90 213,99 | Согласно договору поставки ООО "Инвестгазавтоматика" №07-07-16/177 от 01.11.2016 года, окончательный платеж производится до 30 июня 2016 года | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Замена АГРС №2 (г.Кульсары) | шт | 1 | 0 | 12 414,07 | 0,00 | 12 414,07 | 0 | -12 414,07 | Согласно договору ТОО "Кульсарыгаз" о закупке строительно-монтажных работ 07-07-17/58 от 04 апреля 2017 года работы по "Замене АГРС №2" производится до 31 июля 2017 года | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого: | | | | | 102 628,06 | 0,00 | 102 628,06 | 0,00 | -102 628,06 | | | | | | | | | | |

Руководитель организации:

Ермекова Ж.К.
Ф.И.О.



14.07.2017

дата

| Показатели эффективности, надежности и качества ² | факт 1 полугодия 2016 года | план 1 полугодия 2017 | факт текущего полугодия | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества, % | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
|--|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|
| Производственные показатели, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 64 335,33 | 65 000,00 | 67 575,27 | 3,96 | - |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 17,61 | 20,35 | 20,35 | 0,00 | - |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1,93% | 1,90% | 1,90% | 0,00 | - |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - |

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли

Руководитель организации:

Ермекова Ж.К.
Ф.И.О.



Ж.К. Ермекова
_____ подпись

14.06.2017
_____ дата