

2016 жылға арналған табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаның(жобаның) орындалу барысы туралы ақпараты

"Жылыойгаз" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(субъект атауы)

Табиғи газды тұтынушыларға таратушы газ құбырлары арқылы тасымалдау

(қызмет көрсету саласы)

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау агенттігінің Атырау облысы бойынша Департаментінің басшысының 19.06.2015 жылғы №103-НҚ бұйрығы

(кім бекітті, нөмірі және бұйрық мерзімі)

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат (мың теңге)																		
№ п/п	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Нақты көлем көрсеткіші		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Өз қаражаттары				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражаттар		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар	нақты көрсеткіш	жоспар	нақты көрсеткіш	жоспар	нақты көрсеткіш	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	нақты көрсеткіш	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	нақты көрсеткіш	жоспар	нақты көрсеткіш
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	АГРС "Саратов 20М" сатып алу (бастапқы транш жалпы құнының 55%)	бірлік	1	0	110 261,55	0,00	110 261,55	107 492,00	-2 769,55	Сатып алу қорытындысы бойынша 2 769,55 мың теңге үнемделді (2,5%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Барлығы																		

Ұйым басшысы:

Ермекова Ж.К.
Аты-жөні



28.12.2016 ж.
мерзімі

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіші ²	2015 жылдың 2 жарты жылдығының нақты көрсеткіші	2016 жылдың 2 жарты жылдығының жоспары	2016 жылдың 2 жарты жылдығының болжалды көрсеткіші	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткішін бағалау, %	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері жеткіліксіз болу себептері
Өндірістік көрсеткіштері, Бекітілген инвестициялық бағдарламаға(жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша, мың.м3	41 958,55	43 100,00	46 254,30	7,32	Газ көлемінің тұтынуының көбеюі
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жолдары бойынша	16,30	17,61	17,61	0,00	-
Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жолдары бойынша	1,98%	1,93%	1,93%	0,00	-
Авариялық жағдайды төмендету, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жолдары бойынша	0	0	0	0,00	-

² көрсеткіштер өзге көрсеткіштер мен сала ерекшелігін ескерту арқылы толтырылады

Ұйым басшысы:

Ермекова Ж.К.
Аты-жөні



28.12.2016ж

мерзімі