

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы ТОО "Жылыойгаз" на 2016-2020 годы, утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Атырауской области №144-ОД от 31.10.2018 года и согласованной руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области за 3 квартал 2020 года

Вид деятельности: Транспортировка товарного газа по распределительным системам

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	ЕИ	Количество	Сумма инвестиций, тысяч тенге (без налога на добавленную стоимость) - Утверждено Департаментом)	Источник финансирования, тысяч тенге		Стадия исполнения	Сроки выполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тг, без НДС
					Собственные	Нерегулируемая (иная) деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13
1	Реконструкция надземного г/п среднего давления д=325 от 5 мкр до ТОО "Жылыойстройсервис" (г.Кульсары)	м	1885,6	39 372,24	39 372,24		выполнено в полном объеме	30.09.2020	39 251,43
2	Строительство подземного п/э газопровода среднего давления д=110 мм, с установкой ГРПШ (пос.Жана-Каратон)	м	852	5 728,26	5 728,26		выполнено в полном объеме	30.09.2020	5 720,00
3	Строительство подземного п/э газопровода среднего давления д=63 мм, с установкой ГРПШ (пос.Косчагил)	м	360	2 016,03	2 016,03		выполнено в полном объеме	30.09.2020	2 010,97
4	Строительство подземного п/э газопровода среднего давления д=63 мм, с установкой ГРПШ (с.Тургызба)	м	504	2 355,17	2 355,17		выполнено в полном объеме	30.09.2020	2 350,00
5	Строительство газопровода низкого давления в мкр."Атырау"	м	9500	55 562,88	33 337,95	22 224,92	выполнено в полном объеме	30.09.2020	55 425,26
	ИТОГО за 2020 год			105 034,57	82 809,65	22 224,92			104 757,65

Директора ТОО "Жылыойгаз"

Жакашев Г.М.

