

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы на 2017 год

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылыойгаз"

(наименование субъекта)

Транспортировка природного газа по распределительным трубопроводам

(вид деятельности)

Приказ руководителя Департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Атырауской области от 19.06.2015 года № 103-ОД

(кем утверждена, номер и дата приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Приобретение АГРС "Саратов 20 М" (второй транш 45%)	шт	1	1	90 213,99	74 088,64	90 213,99	74088,64286	-16 125,35	Экономия в размере 16 125,35 тыс.тенге образовалось по итогам проведенных закупок	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Замена АГРС №2 (Кульсары)	шт	1	1	12 414,07	11 428,57	12 414,07	11428,57143	-985,50	Экономия в размере 985,50 тыс.тенге образовалось по итогам проведения тендерных процедур	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					102 628,06	85 517,21	102 628,06	85 517,21	-17 110,85									

Руководитель организации:

Ермекова Ж.К.
Ф.И.О.



подпись

15.12.2017

дата

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт 2 полугодия 2016 года	План на 2017 год	факт 2 полугодия 2017 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества, %	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Производственные показатели, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	49 544,01	120 000,00	49 921,99	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,43	5,38	2,82	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,93%	1,90%	1,90%	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	-

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли

Руководитель организации:



Ермекова Ж.К.

подпись

15.12.2017

дата