

2017 жылға арналған табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаның(жобаның) орындалу барысы туралы ақпараты

"Жылыойгаз" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(субъект атауы)

Табиғи газды тұтынушыларға таратушы газ құбырлары арқылы тасымалдау

(қызмет көрсету саласы)

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау агенттігінің Атырау облысы бойынша Департаментінің басшысының 19.06.2015 жылғы №103-НҚ бұйрығы

(кім бекітті, нөмірі және бұйрық мерзімі)

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат (мың теңге)

№ п/п	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Нақты көлем көрсеткіші		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Өз қаражаттары				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражаттар		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар	нақты көрсеткіш	жоспар	нақты көрсеткіш	жоспар	нақты көрсеткіш	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	нақты көрсеткіш	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	нақты көрсеткіш	жоспар	нақты көрсеткіш
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Саратов 20М АГТС- сын сатып алу (екінші транш жалпы құнының 45%)	бірлік	1	1	90 213,99	74 088,64	90 213,99	74088,6429	-90 213,99	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы №18 бұйрығына сәйкес бір көзден сатып алу әдісі нәтижесінде 16 125,35 мың теңге көлемінде үнемдеу қалыптасты	-	-	-	-	-	-	-	-
2	№2 АГТБ ауыстыру (Кульсары)	бірлік	1	1	12 414,07	11 428,57	12 414,07	11 428,57	-12 414,07	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы №18 бұйрығына сәйкес тендер қорытындысы нәтижесінде 985,50 мың теңге көлемінде үнемдеу қалыптасты	-	-	-	-	-	-	-	-
Барлығы					102 628,06	85 517,21	102 628,06	85 517,21	-102 628,06									

Ұйым басшысы:

Ермекова Ж.К.
Аты-жөні



15.12.2017

мерзімі

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіші ²	2016 жылдың 2 жарты жылдығының нақты көрсеткіші	2017 жылға жоспар	2017 жылдың 2 жарты жылдығының нақты көрсеткіші	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткішін бағалау, %	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері жеткіліксіз болу себептері
Өндірістік көрсеткіштері, Бекітілген инвестициялық бағдарламаға(жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша, мың.м3	49 544,01	120 000,00	49 921,99	-	-
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жолдары бойынша	3,43	5,38	2,82	-	-
Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жолдары бойынша	1,93%	1,90%	1,90%	-	-
Авариялық жағдайды төмендету, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жолдары бойынша	2016 2 п/г	0	0	-	-

² көрсеткіштер өзге көрсеткіштер мен сала ерекшелігін ескерту арқылы толтырылады

Ұйым басшысы:

Ермекова Ж.К.

Аты-жөні



колы

15.12.2017

мерзімі