

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы на 2018 год

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылыойгаз"

(наименование субъекта)

Транспортировка природного газа по распределительным трубопроводам

(вид деятельности)

Приказ руководителя Департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Атырауской области от 19.06.2018 года № 103-ОД

(кем утверждена, номер и дата приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Приобретены АГРС "Саратов 20М" (первый транш 50% от стоимости)	шт	1	0	100 237,77	0,00	100 237,77	0	-100 237,77	ТОО "Жылыойгаз" планирует провести закупку оборудования в 3-м квартале 2018 года	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					100 237,77	0,00	100 237,77	0,00	-100 237,77									

Руководитель организации:

Ермекова Ж.К.
Ф.И.О.



15.06.2018

дата

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт 1 полугодия 2017 года	план на 2018 год	факт текущего полугодия	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества, %	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Производственные показатели, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	70 964,83	122 000,00	78 897,75	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,27	5,26	2,37	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,90%	1,87%	1,87%	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	-

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли

Руководитель организации:

Ермекова Ж.К.
Ф.И.О



подпись

15.06.2018.
дата